



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 3*

Determinazione n. 1342

del 03/05/2022

OGGETTO: Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro - Lavori urgenti di completamento (Rif. 3196/a): Concessione Proroga per la esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di Variante

CIG: 8846978533 CUP: H64B10000100002

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- l'art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 relativo all'esercizio provvisorio del Bilancio;
- la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, differito al 31 maggio 2022 dalla legge n.15 del 25 febbraio 2022;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
- La delibera del Consiglio Comunale n.38 del 07 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 di approvazione del Bilancio Di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la scrivente Dirigente del Settore 2 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 30.06.2021 con la quale è stato affidato l'incarico di Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al RTP composto dalla Società di Ingegneria MTA srl (successivamente divenuta Soc.Coop. ARKSA Ingegneria) e dall'Arch. Tito A. Magliocchetti;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 14.07.2021 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo Esecutivo denominato "Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro - 2° lotto funzionale: Lavori Urgenti di Completamento, di importo € 149.992,61 di cui € 4.000,00 per Oneri della Sicurezza - Importo complessivo dell'intervento € 219.613,00 comprensivo di € 69.620,39 per somme a disposizione, oltre alle previste Forniture, escluse dall'appalto, di importo € 66.387,00 (Importo totale dell'intervento € 286.000,00);

- la Determinazione Dirigenziale n.2219 del 03.08.2021, con cui si formalizzava la aggiudicazione dei lavori, effettuata sul sistema "Sardegna Cat" in data 26.07.2021, alla Impresa Giuseppe Pischedda, con sede a Nuoro in Via Bainsizza n. 30, per l'importo di € 149.262,65 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza, che ha offerto un ribasso dello 0,5%;

VISTO il Contratto d'Appalto Rep. n. 6980 del 05.11.2021, stipulato tra il Comune di Nuoro e l'Impresa affidataria Giuseppe Pischedda;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 14.09.2021, e che il termine per la ultimazione era fissato al giorno 25 Febbraio 2022, in base alla durata dei lavori stabilita in contratto e alla proroga concessa con Determina Dirigenziale n. 4011 del 23.12.2021;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori, a seguito di alcune sopravvenute prescrizioni da parte dell'ARST (Ente Gestore della Struttura Intermodale) e a seguito del verificarsi di alcune problematiche imprevedute, in particolare durante la installazione delle vasche di depurazione dell'acqua di prima pioggia, si è reso necessario prevedere, all'interno del progetto, nuove lavorazioni, al fine di ovviare a tali problematiche e assolvere alle ricevute prescrizioni;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante del 23.02.2022, Ns Prot. 13278, trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Tito A. Magliocchetti, e la successiva autorizzazione concessa dal Responsabile del Procedimento Ing. Angelo Fenu con documento, in atti, del 24.02.2022, prot. n.13689 del 24.02.2022;

DATO ATTO che i lavori sono stati sospesi dal 25 Febbraio al 2 Marzo 2022 per consentire la redazione della Perizia di Variante;

VISTA la nota di trasmissione della Perizia di Variante del 02.03.2022 con cui il Direttore dei Lavori richiedeva una proroga di 40 giorni per la esecuzione dei lavori di Perizia;

VISTO il documento in atti, a firma del Responsabile del procedimento, con cui si accordava la proroga richiesta e si fissava al giorno 11 Aprile 2022 il nuovo termine per la ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che l'Ente Gestore ARST, con nota del 07.04.2022 prot. 6997, ha avanzato una ulteriore richiesta di modifica, ad integrazione delle prescrizioni già impartite precedentemente, finalizzata al miglioramento della gestione delle utenze e degli impianti elettrici a servizio di alcuni locali ARST, e che il Responsabile del Procedimento ha conseguentemente richiesto alla Direzione dei Lavori un "Aggiornamento della Perizia di Variante in corso d'opera";

VISTI i documenti integrativi della Perizia di Variante, aggiornati per assolvere alla nuova prescrizione, trasmessi dalla Direzione dei Lavori con nota del 08.04.2022;

DATO ATTO che per la esecuzione delle ulteriori lavorazioni veniva stabilita, con documento del 11.04.2022 prot. n. 24307, a firma del Responsabile del Procedimento, una ulteriore proroga di 40 giorni, per effetto della quale il termine per l'ultimazione dei lavori veniva traslato al 21 Maggio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.108 del 29.04.2022, con cui veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante dei "Lavori Urgenti di Completamento del Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro - 2° lotto" unitamente ai nuovi quadri economici modificati secondo gli aumenti di spesa previsti in Variante;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione formale della proroga complessiva di **80 giorni**, concessa per la esecuzione delle opere previste nella Perizia di Variante, fissando alla data del **21.05.2022** il termine ultimo per la conclusione dei lavori;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESTATA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

- **di concedere**, sulla base dei documenti in atti prot. n. 15195 del 03.03.2022 e prot. n. 24307 del 11.04.2022, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Angelo Fenu, la **proroga** complessiva di **80 giorni**, per la esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste nella Perizia di Variante dei Lavori di Completamento di che trattasi;
- **di dare atto che**, per effetto di tale proroga e delle precedenti proroghe e sospensioni dei lavori, il nuovo termine per la ultimazione dei lavori risulta fissato alla data del **21 Maggio 2022**.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

MOSSONE TIZIANA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

